Beratungsunterlage 377/2021

für den Gemeinderat
der **Stadt Möckmühl**
Sitzung am 21.09.2021 - öffentlich -

Gefertigt am 23.08.2021

von Keck, Stefanie

Aktenzeichen:

TOP: 7

Temporärer Kindergarten in Containerbauweise

Sachverhalt:

Die derzeit bestehenden Betreuungsplätze in den Möckmühler Kindergärten für Kinder über 3 Jahre decken ab Ende Oktober 2021 nicht mehr den Bedarf. Das bedeutet, dass Kinder, die Ende Oktober drei Jahre alt werden, teilweise eine Absage für einen Betreuungsplatz erhalten haben, obwohl ein gesetzlicher Anspruch auf Betreuung besteht. Der genaue Zeitraum, ab wann Kinder in den KiTas nicht mehr aufgenommen werden können, variiert von Oktober (KiTa Lehle) bis Februar 2022 (KiTa Ruchsener Straße/Hahnenäcker). Hinzu kommen Kinder über drei Jahre, die in den nächsten Monaten nach Möckmühl ziehen.

Mit der Fertigstellung der neuen KiTa Brandhölzle ist nicht vor Frühjahr bzw. Sommer 2023 zu rechnen. Für die Bauzeit (ca. 18 Monate) wird eine Übergangslösung benötigt, um Kinder, die einen Betreuungsanspruch haben, entsprechend zu betreuen. Diese Kinder sollen dann nach Fertigstellung der KiTa Brandhölzle in diese Kindertageseinrichtung umziehen.

Zudem kommt die voraussichtliche Sanierung der Kindertagesstätte Ruchsener Straße und die aktuell 42 Kinder in der Zwischenzeit eine andere Einrichtung benötigen.

Um dem Betreuungsanspruch gerecht zu werden, wird ein temporärer Kindergarten in Containerbauweise angestrebt. Dieser soll am Ruchsener Tor (Hofbergweg) entstehen und in zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden. In einem ersten Bauabschnitt entsteht eine KiTa-Gruppe für Kinder über drei Jahren. Hier können maximal 25 Kinder betreut werden. In einem zweiten Bauabschnitt kommen zwei weitere Gruppenräume hinzu für die Kinder der Ruchsener Straße. Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, ziehen die Kinder zurück in die eigentlichen Räumlichkeiten.

Das Architekturbüro Huber hat zwei Angebote für die temporäre Container-Kindertagesstätte eingeholt. Günstigste Bieterin ist Fa. ELA Container, Haren bzw. Billigheim. Die Angebotssumme beträgt 247.113,09 € p.a., inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe des temporären Kindergartens in Containerbauweise im Hofbergweg (am Ruchsener Tor) erfolgt an die günstigste Bieterin, die Fa. ELA Container GmbH, Zeppelinstr. 19-21, 49733 Haren zur Auftragssumme von 247.113,09 € (Bruttosumme p.a.)

Anlagen:

Vergabevorschlag mit Angebot von Fa. ELA